

113年廁所改善工程



@nccuga_b54

工程名稱：113年大勇樓一樓廁所改善工程

開工日	113年6月22日	
預計 竣工日期	契約完工日期113年9月4日+(天候/人為/變更設計)造成之展期日期	
預計113年9月4日竣工	→ 竣工查驗/驗收	→ 啟用
啟用日期	預計竣工日期+工程驗收所需期程含竣工查驗、驗收及各階段缺失改善(視工程而定，70~90日)，約113年11月15日，如有異動再行通知。	

可能變數：時程因無法進行驗收之情事、新增缺失、契約爭議、建築執照審議程序影響，天候因素(如室外工程遇下雨)，人為因素如學校舉辦研討會請廠商停工、或工程辦理變更設計等。
註：無初驗程序者，確認竣工後起30日內辦理辦理驗收，驗收缺失由主驗人定改善時間(一般為2~4周)，申報改善完成日起20日內辦理複驗作業。

工程名稱：113年廁所改善工程(綜合院館幹管更新及五樓南棟男女廁所與北棟女廁所、研究大樓二樓男女廁所)

開工日	113年6月24日
預定完工日期	契約完工日期113年11月10日+(天候/人為/變更設計)造成之展期日期
實際完工日	→ 竣工查驗/驗收 → 啟用
啟用日期	實質完工日期+工程驗收所需期程含竣工查驗、驗收及各階段缺失改善(視工程而定，70~90日)，約114年1月，如有異動再行通知。

可能變數：時程因無法進行驗收之情事、新增缺失、契約爭議、建築執照審議程序影響，天候因素(如室外工程遇下雨)，人為因素如學校舉辦研討會請廠商停工、或工程辦理變更設計等。
註：無初驗程序者，確認竣工後起30日內辦理辦理驗收，驗收缺失由主驗人定改善時間(一般為2~4周)，申報改善完成日起20日內辦理複驗作業。