



114年

廁所改善工程進度



@nccuga_b54



工程啟用說明

◆學思樓2樓、季陶樓前棟4樓男女廁所

開工日	114年6月30日		
預定完工日期	契約完工日期114年10月7日+(天候/人為/變更設計)造成之展期日期		
實際完工日	→	竣工查驗/驗收	→ 啟用
啟用日期	實質完工日期+工程驗收所需期程含竣工查驗、驗收及各階段缺失改善(視工程而定，70~90日)，約114年12月初，如有異動再行通知。		

◆綜合院館3樓南棟女廁所、4樓南北棟男女廁所、南棟水平管更換銜接至新幹管

開工日	114年6月30日		
預定完工日期	契約完工日期114年11月26日+(天候/人為/變更設計)造成之展期日期		
實際完工日	→	竣工查驗/驗收	→ 啟用
啟用日期	實質完工日期+工程驗收所需期程含竣工查驗、驗收及各階段缺失改善(視工程而定，70~90日)，約115年2月初，如有異動再行通知。		

- 可能變數：時程因無法進行驗收之情事、新增缺失、契約爭議、建築執照審議程序影響，天候因素(如室外工程遇下雨)，人為因素如學校舉辦研討會請廠商停工、或工程辦理變更設計等。
- 註：無初驗程序者，確認竣工後起30日內辦理辦理驗收，驗收缺失由主驗人定改善時間(一般為2~4周)，申報改善完成日起20日內辦理複驗作業。



「政大總務不務室」
臉書帳號搬新家囉！

