



無障礙設施 改善工程

- 四維堂、資訊大樓 -



@nccuga_b54



本校111年度無障礙設施改善工程，原訂施工期間為111年7月20日至11月20日，因市場原物料波動、材料訂製延遲及廠商工班調派不當等因素致略有延遲，目前皆已施作完成。

其中
四維堂廁所
資訊大樓廁所
集英樓坡道
行政大樓階梯扶手
均已驗收合格並開放



剩餘之
風雨走廊坡道
大勇樓坡道
藝文中心坡道
等3處目前辦理竣工
相關行政作業，預計
可於112年6月底前完
成驗收及開放使用